

Abschlussbericht Innotour GrimmiJutz

Am 16. September 2023 konnte der neue Themenweg GrimmiJutz erfolgreich voreröffnet werden. Es ist eine Hauptprobe bis Ende Herbst 2023. Die offizielle Eröffnung erfolgt dann am 8. Juni 2024.

Bis dahin werden noch diverse Nachbearbeitungen und Weiterentwicklungen durchgeführt, geprägt von zusätzlichen Eigenleistungen auf Kosten des regulären Naturpark-Budgets sowie der Budgets der Projektpartner. Auf die Eröffnung im Frühjahr folgt eine Berichterstattung in der Migros Zeitung der Genossenschaft Migros Aare. Über die BLS wird ein buchbares ÖV-Angebot lanciert. Derzeit laufen Abklärungen zu weiteren möglichen Kooperationen im Bereich Marketing.

Somit ist das Innotour-Projekt GrimmiJutz mit diesem Bericht und der beiliegenden Kostenübersicht abgeschlossen.

Die Grundinformationen zu GrimmiJutz findet man hier: <https://www.diemtigtal.ch/grimmijutz>

Über die Voreröffnung wurde in der regionalen Presse informiert. Hier das Beispiel aus der Jungfrau Zeitung:

<https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/213705/>

<https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/213760/>



Impressionen aus der Eröffnung 16. September 2023

Das Projekt bekam den Gesamtbauentscheid im Juni 2023. Mit sämtlichen Landbesitzenden gibt es schriftliche Vereinbarungen bis Ende 2024. Diese werden nächstes Jahr verlängert.



Naturpark Diemtigtal
Bahnhofstrasse 20, 3753 Oey
T +41 33 681 26 06, info@diemtigtal.ch
www.diemtigtal.ch

Die effektiven Kosten der Projektumsetzungen übersteigen das Budget um Fr. 14'059.10.-.
Die zugesicherten Beiträge können entsprechend voll abgeholt werden. Der Differenzbetrag wird vom Naturpark Diemtigtal getragen. Siehe in der Beilage das Budget/Finanzierung und die Projektabrechnung. Die Rechnungsbelege können bei Bedarf vorgewiesen werden.

Die Eigenleistungen im Projekt überschreiten den möglichen Maximalbetrag aus Innotour ebenfalls deutlich. In den 278 Stunden auf Stufe Sachbearbeitung sind die Zeitaufwendungen der vier Mitglieder der Projektgruppe rapportiert. Siehe die Abrechnung der Eigenleistungen in der Beilage.

Während der Projektvorbereitung wurde GrimmiJutz einer detaillierten Nachhaltigkeitsanalyse durch die ZHAW unterzogen. Das Resultat ist erfreulich und gibt wertvolle Hinweise für den Unterhalt durch die Grimmialpbergbahnen Diemtigtal AG und weitere Projekt-Weiterentwicklungen. Siehe die Analyse als Beilage.

Norbert Schmid
Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal
31. Oktober 2023